DRIFTSÄTTNING & GARANTIDOKUMENT
VentoVind Pro / Pro Special

OBS! En förutsättning för att garantin skall gälla är att detta protokoll fylls i och att en kopia skickas via e-post till: mail@corroventa.se. Detta innebär också att installationen dokumenteras.

Serienummer Styrenhet	Datum
Driftsättning och funktionskontroll utförd av	
Företag	
Fastighetens namn	
Fastighetsbeteckning	Adress

Kontrollpunkt (Obligatorisk)	Ja	Nej	Notering
Parkopplat kontrollpanel och styrenhet			
Justerat tid och datum			
Val av fläkttyp AC/EC utfört			
Innesensor monterad enligt manual			
Utesensor monterad enligt manual			

Kontrollpunkt (Extrafunktioner)	Ja	Nej	Notering
TACHO-signal aktiverad (Endast EC Fläkt)			
Modbus RS485 ansluten			
Externt Larm anslutet och testat			

Spjälltest (Öppnar/Stänger?)	LUFT IN	LUFT UT	Ja	Nej	Notering
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Fläkttest (RPM 30-100% OK?)	AC-fläkt	EC-fläkt	Ja	Nej	Notering
1					
2					
3					
4					

CorroVenta®

DRIFTINSTÄLLNING

VÄNLIGEN NOTERA AVVIKELSER FRÅN FABRIKSINSTÄLLNING

Fabriksinställning	Ja	Nej	Notering
Startnivå 1,1	☐	☐	
Stoppnivå 1,0	☐	☐	
Ange Fläkttyp EC/AC	EC☐	AC☐	
Start/Maxfart 50/100%	☐	☐	
Nivå Max Fart 1,5	☐	☐	
Tacho/min rpm Nej	☐	☐	
Fläktfördröjning 60 sec	☐	☐	
Larm MPG/Dagar 1,0/2	☐	☐	
Min Temp °C -10	☐	☐	
Backup avfuktare Nej	☐	☐	
Parallell drift Nej	☐	☐	
Baud Rate 19200	☐	☐	

Notering

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd, Sweden
Tel +46 (0)36-37 12 00, mail@corroventa.se

www.corroventa.se