GARANTIDOKUMENTATION

OBS! En förutsättning för att garantin skall gälla är att detta protokoll fylls i och att en kopia skickas till mail@corroventa.se
Detta innebär också att installationen dokumenteras.

Tillverkningsnr: _____ _____ _____ (Ex 11 300TT3 001) **Installationsdatum:** _____
År Maskintyp Löpnr.

Arbetsordernr: _____

Kontor: _____ **Ansvarig installatör:** _____ **Tel:** _____

INSTALLATION

Fastighetsbeteckning: _____

Adress: _____ **Postadress:** _____

MÅTT PÅ KRYPGRUNDEN

Längd: _____ m **Bredd:** _____ m

Höjd: _____ m **Dvs ca:** _____ m³

FÖRUTSÄTTNINGAR

Rinner det in vatten i grunden?	☐ **Ja**	☐ **Nej**	
Finns det fungerande dränering runt grunden?	☐ **Ja**	☐ **Nej**	
Är grunden tätad ordentligt?	☐ **Ja**	☐ **Nej**	
Heltäckande plast på marken?	☐ **Ja**	☐ **Nej**	
Luktproblem?	☐ **Ja**	☐ **Nej**	
Radonproblem?*	☐ **Ja**	☐ **Nej**	**Om Ja, uppmätt värde:** _____ **Bq**
Har våtluftslangen mjuk böj?	☐ **Ja**	☐ **Nej**	
Spjällinställning. ***(Gäller endast 300TT3)***	☐ **1A**	☐ **2A**	☐ **2B: Endast vid radonproblem**

(Ställ spjällen på 1A. Vid mycket stark lukt på 2A tills lukten är borta, därefter alltid på 1A).

***OBS!** Alla ändringar som påverkar en fastighets ventilation eller tryckbalans kan leda till förändrad radongaskoncentration. När en avfuktare placeras i en fastighet med radon ska man vända sig till fackman för att säkerställa en lämplig helheltslösning.

Corroventa Avfuktning AB - Garantidokumentation, krypgrundsavfuktare 2505

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd, Sweden
Tel +46 (0)36-37 12 00, mail@corroventa.se

ÄR INSTALLATIONEN GJORD MED:

Torrluftrör Ø100	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Corroventa monteringskit TT Multi	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Corroventa luftmunstycke (dysor)	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Kontinuerlig fläktdrift	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Är kontrollenheten placerad mitt i grunden i höjdled och så att den inte påverkas av varmt, kallt, torrt eller fuktigt drag?	☐ **Ja**	☐ **Nej**

Vad är fuktkvoten i trossbottens trämaterial i anslutning till kontrollenheten? _____ **%**

FUNKTIONSKONTROLL

Tillse att avfuktaren avfuktar vid funktionskontroll.

Är kontrollpanel (display) ansluten till kontrollenheten?	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Snurrar rotorn?	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Kommer det ut våtluft, är den varm?	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Dräneringshål skall alltid göras i våtluftsslang vid installation. Är det gjort?	☐ **Ja**	☐ **Nej**

EFTERKONTROLL

Ska utföras av installerande företag inom max ett år från installationsdatum. Efterkontrollen ska innehålla kontrollpunkter enligt nedan och finnas dokumenterad för att kunna uppvisas vid ev. garantiärende.

Datum: _____

Drifttid: _____ **Utförd av:** _____ **Tel.:** _____

Vad är fuktkvoten i trossbottens trämaterial i anslutning till kontrollenheten? _____ **%**

Fungerar kontrollenheten?	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Snurrar rotorn?	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Kommer det ut våtluft, är den varm?	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Är det dräneringshål i våtluftsslangen?	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Filterbyte	☐ **Ja**	☐ **Nej**
Syns några skador i grunden?	☐ **Ja**	☐ **Nej**

Om ja, kort beskrivning: _____

_____

Några anmärkningar i övrigt t.ex. från kund: _____

_____

Corroventa Avfuktning AB - Garantidokumentation, krypgrundsavfuktare 2505

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd, Sweden
Tel +46 (0)36-37 12 00, mail@corroventa.se

www.corroventa.se